

Checkliste für den Einbau

Einbaudatum: _____

Turbolader-Nr.: _____

Kundennummer: _____



Turbolader Ausfallursache beseitigt,
Ausfallursache: _____

Erstbefüllung durchgeführt

Keine Dichtpaste verwendet

Neue Dichtungen verwendet

Luftfilter und Leitungen sauber/erneuert

Motoröl gewechselt

Ölfilter gewechselt

Ölzulauf-/ Ablaufleitung freier Durchgang/erneuert

Katalysator/Partikelfilter sauber, nicht beschädigt

Rückstände aus Leitungen/Anbauteilen beseitigt

Zündung/Einspritzung abklemmen, Motor mit Anlasser durchdrehen, bis Öldruck aufgebaut

ACHTUNG WICHTIG

Zusatzarbeiten nach Beschädigung des Verdichter- oder Turbinenrades:

Ladeluftkühler gewechselt

Luftkompressor innen sauber

Fremdkörper beseitigt

**BEI NICHTBEACHTEN
GEWÄHRLEISTUNGS-AUSCHLUSS!**

Stempel

Datum: _____ Unterschrift: _____

**Checkliste aufbewahren und im Gewährleistungsfall
zusammen mit der Einbaurechnung einreichen!**